

## **ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ**

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Μοντέλο Μηχανήματος \_\_\_\_\_  
Κωδικός Παραγωγής (Serial Number) \_\_\_\_\_  
Διεύθυνση εγκατάστασης \_\_\_\_\_  
Στοιχεία Τεχνικού (όνομα- τηλέφωνο) \_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη \_\_\_\_\_  
Τηλέφωνο ιδιοκτήτη \_\_\_\_\_  
Ημερομηνία εκκίνησης \_\_\_\_\_

## **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**


- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Έχουν τηρηθεί οι αποστάσεις περιμετρικά της μονάδας βάσει του τεχνικού εγχειριδίου                         | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 2  | Έχει εγκατασταθεί η κατάλληλη ηλεκτρική παροχή   | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 3  | Η μονάδα ελέγχεται από το χειριστήριο ή κοινό θερμοστάτη   | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 4  | Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρική παροχή σε θέση "stand-by" τουλάχιστον 8 ώρες πριν την εκκίνηση | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 5  | Είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο θερμαντικών σωμάτων  | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 6  | Έχει εγκατασταθεί επιπλέον δοχείο αδρανείας (Αναφέρεται τον όγκο .....lt)                                  | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 7  | Υπάρχει πρωτεύον / δευτερεύων υδραυλικό κύκλωμα  | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 8  | Υπάρχουν όργανα μετρήσεων (Θερμοκρασία / Πίεση)  | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 9  | Η λειτουργία του δευτερεύοντος κυκλοφορητή (αν υπάρχει) ελέγχεται από τη μονάδα                            | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 10 | Έχει τοποθετηθεί αυτόματος πλήρωσης και δοχείο διαστολής   | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |
| 11 | Έχει τοποθετηθεί μαγνητικό φίλτρο νερού Sentinel Vortex 500 1"   | <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι |

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**Για την υδραυλική σύνδεση της μονάδας επισυνάπτεται αναλυτικό διάγραμμα. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο του μηχανήματος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία.**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** \_\_\_\_\_

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ



Τα όργανα που αναγράφονται στο παραπάνω υπόμνημα είναι **υποχρεωτικά** στην εγκατάσταση.  
Το φίλτρο είναι το μαγνητικό φίλτρο Sentinel Vortex 500 1”